

HERTZBERG
VARMETEKNIKK AS

AUT. RØRLEGGER



SERVICESKJEMA VARMEPUMPEAVTALE

Navn				
Adresse				
Produktinformasjon				
Type varmepumpe				
Serienummer master		Utedel/slave		
Servicepunkter				Utført/antall
Kontroll av trykk varmeanlegg, ekspansjonskar og sikkerhetsventil				bar
Kontroll av væsknivå brinekrets, trykk lukket system				bar
Kontroll av sil og gjennomstrømning brinekrets				
Visuell tetthetskontroll av koblinger og rør, sikkerhetsventil vvb				
Kontrollere at sirkulasjonspumper fungerer				
Kontrollere at kompressor går ihh til spesifikasjoner, unormal lyd				
Kontroll av sil varmeanlegg, rense magnet/slamutskiller				
Kontroll av alarmlogg, forekommer driftsforstyrrelser må årsak utredes				
Oppgradering av software, instillinger kontrolleres, eventuelt justeres/optimeres				
Kontroll av antall starter, noter antallet				
Kontroll av antall driftstimer, noter antallet				
Andel driftstimer varmtvann, noter antallet				
Andel driftstimer basseng, noter antallet				
Kontroll av antall driftstimer tilleggsvarme, noter antallet				
Andel driftstimer tilleggsvarme varmtvann, noter antallet				
Varmekurve 1		Varmekurve 2		Strøm kW A
Kontroll av diverse følere varmepumpe, noter temperatur				
Uteføler BT 1		Romføler BT 50		
Varmtvann BT 6		Varmtvann topp BT7		
Ekstern turføler BT 25		Ekstern returføler BT71		
Brinekrets, Δ 2-5 grad BT 10		Retur BT11		
Passiv kjøling BT 64		Retur BT 65		
Klimasystem 1, Δ 6-10 grad BT 2		Retur BT3		
Klimasystem 2, BT 2		Retur BT3		
Poolføler, retur fra basseng BT 51				
Varme kun kompressor		Varme inkl. tilleggsvarme		
Varmtvann kun kompressor		Varmtvann inkl. tilleggsvarme		
Tilført energi		COP		
Kommentar/tilstand ved undersøkelsestidspunkt				
Dato		Utført av		
Husk å skriv en egen arbeidsseddel hvis det er gjort arbeid utenom det som er beskrevet i serviceavtalen.				